

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 9	del 03/02/2010
N. 24 / Reg. Generale	del 2/2/2010

**OGGETTO: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E STATO FINALE LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 12/09/2007 è stato approvato il progetto Esecutivo dell'intervento in questione recante l'importo complessivo di Euro 35'000,00, di cui euro 26'805,63 a base di gara;
- che l'opera è finanziata con L.R. 51/78 ES06;
- che con propria determinazione n. 55 del 01/04/2009, esecutiva, in oggetto i lavori sono stati affidati alla Ditta Effedue s.n.c. con il ribasso del 10% e per l'importo netto di euro 24'158,98;
- che In data 15/04/2009 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 4;
- che in corso d'opera è stata redatta ed approvata una variante;
- che i lavori, come da relativo verbale, sono ultimati In data 19/10/2009;

VISTI:

- il certificato di regolare esecuzione, emesso, in data 19/10/2009 dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di euro 24'220,31 e che, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera, può pagarsi all'esecutore il saldo residuo di euro 3'109,64;
- l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
- l' art. 208 del D.P.R. 554/1999;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- lo Statuto ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, del quale risulta che l'impresa esecutrice li ha eseguiti per euro 24'220,31;
- 2) di liquidare all'impresa Effedue s.n.c. la somma di euro 3'420,61, I.V.A. compresa, a saldo dei lavori;
- 3) di imputare la spesa di euro 3'420,61 sul quadro economico dell'opera dando atto che il relativo finanziamento è assicurato per come specificato in premessa;
- 4) di dare atto:
 - che il totale della spesa per l'esecuzione dei lavori ammonta a euro 35'000,00, come risulta dal prospetto che segue ed è contenuta nei limiti di questa autorizzata:


a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni, compresi gli oneri per la sicurezza		
	Euro	Lire
A Misura	0,00	0
A Corpo	24'220,31	46'897'060
In Economia	0,00	0
Totale Lavorazioni	24'220,31	46'897'060
b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza		
	Euro	Lire
A Misura	0,00	0
A Corpo	350,69	679'031
In Economia	0,00	0
Totale Sicurezza	350,69	679'031
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
	Euro	Lire
c1) Economie	1'507,09	2'918'133
C2) Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	0

c3) Allacciamenti a pubblici servizi	241,27	467'164
c4) Imprevisti	0,00	0
c5) Acquisizione aree o immobili	0,00	0
c6) Accantonamento di cui all'art. 26 c. 4 legge 109/94	0,00	0
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	4'769,87	9'235'756
c8) Spese per Responsabile del procedimento	537,45	1'040'648
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	0,00	0
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0
c12) IVA ed eventuali altre imposte	3'724,01	7'210'689
Totale Somme a Disposizione	10'779,69	20'872'390
SOMMANO	35'000,00	67'769'450

– che gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di questo Comune;
– che l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 C.C.;

5) di autorizzare lo svincolo della cauzione prestata all'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, demandandone gli adempimenti al Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Angelo VERTULLO



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
(ART. 151, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.
l'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
capitolo _____ del bilancio.
Monteforte Cilento, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

N.ro 24 del Registro data 3/2/2010
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale
Dal 3/2/2010 al 14/2/2010

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente determina è esecutiva dal _____

Il Responsabile